

监 理 日 志

日期：2024 年 06 月 22 日

天气：阴转阵雨

星期：六

温度：25/35℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 B 地块 914KWp 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、巡视查看施工现场的安全情况。 2、查看消缺整改情况，因阵雨消缺整改工作量较少。 3、审核施工资料，整理日志资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	江苏佳洲节能环保技术有限公司	1、协调进度、施工和安全等事宜。 2、进行消缺整改，因阵雨消缺整改工作量较少。 3、整理施工资料。 4、施工人员 2 人，管理人员 2 人。叉车一辆，吊车一辆。液压升降机一台。
其它事项		
本日现场监理人员		戚 平
记录人：戚平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平