

监 理 日 志


日期：2024 年 02 月 23 日

天气：小雪

星期：五

气温：-4℃~2℃

工程名称：建湖耀宁新能源科技有限公司 7370KWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况： 一、检查施工人员佩戴安全帽正常，雨雪天气要求注意屋面打滑。 二、电源插座要专人手拿看护，确保用电安全。 三、现场垃圾要及时处理。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上 海 晶 日 太 阳 能 科 技 有 限 公 司	一、一号车间漏点查找、焊接修复，逆变支架、逆变器安装，桥架安装。 二、二号车间组件支架安装。 三、施工人员十五人，管理人员两人。
主 要 施 工 图 片	 建湖耀宁新能源科技有限公司 7370KWP分布式光伏发电项目 施 工 内 容：漏点焊接 拍 摄 时 间：2024.02.23 10:04  建湖耀宁新能源科技有限公司 7370KWP分布式光伏发电项目 施 工 内 容：支架逆变器安装 拍 摄 时 间：2024.02.23 15:36	
本日现场监理人员		胡学东
记录人:胡学东		总监理工程师: