

监 理 日 志

日期：2024 年 02 月 26 日

天气：晴

星期：一

气温：-4℃~3℃

工程名称：建湖耀宁新能源科技有限公司 7370KWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况： 一、检查施工人员佩戴安全帽正常。 二、所有屋面原遗留垃圾较多，要求全面清理。 三、因设计原因，三排组件相连，组串连接不得直接踩在组件上，必须加板才能踩踏。 四、漏点修复后要进行复查。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上 海 晶 日 太 阳 能 科 技 有 限 公 司	一、一号车间桥架安装，檩条搬运及安装。 二、二号车间漏点焊接、支架安装、开孔。 三、成品库组件抬运、组串连接。 四、管理人员两人，施工人员二十四人。
主 要 施 工 图 片	 建湖耀宁新能源科技有限公司 7370KWp分布式光伏发电项目 施工内容：下屋桥架焊接 拍摄时间：2024.02.26 10:03  建湖耀宁新能源科技有限公司 7370KWp分布式光伏发电项目 施工内容：组串连接 拍摄时间：2024.02.26 09:20	
本日现场监理人员		胡学东
记录人:胡学东		总监理工程师: