

# 监 理 日 志

日期：2024 年 02 月 28 日

天气：阴转小雨

星期：四

气温：-2℃~5℃

工程名称：建湖耀宁新能源科技有限公司 7370KWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况：  一、检查施工人员佩戴安全帽正常。  二、因小雨要求软面焊接插坐专人专拿，确保用电安全。  三、组件抬运要注意屋面打滑，要轻拿轻放。	
施 工 情 况	施 工 单 位  上 海 晶 日 太 阳 能 科 技 有 限 公 司	施 工 内 容 及 进 度  一、一号车间桥架安装、组件抬运、檩条安装。  二、二号车间软面支点焊接、桥架安装、开孔。  三、成品库直流放线、逆变终端制作、安装。  四、管理人员两人，施工人员二十八人。
主 要 施 工 图 片		
本日现场监理人员	胡学东	
记录人:胡学东	总监理工程师:	