

监 理 日 志

日期：2024 年 03 月 03 日

天气：晴

星期：日

气温：-2℃~9℃

工程名称：建湖耀宁新能源科技有限公司 7370KWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况： 一、检查施工人员佩戴安全帽正常。 二、检查吊车手续齐全，已拉警示线，起吊限制装置开启，钢丝绳无毛刺，要求组件吊装必须放在大大梁部位，严禁集中堆放。 三、组件安装歪斜，已在整改中。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上 海 晶 日 太 阳 能 科 技 有 限 公 司	一、一号车间直流电缆放线、组件抬运，组件安装焊接复查，组件吊装。 二、二号车间檩条安装、桥架安装，组件支架安装、屋面开孔及软面焊接。 三、施工人五十人，管理人员三人人，吊车一台。
主 要 施 工 图 片	 建湖耀宁新能源科技有限公司 7370KWp 分布式光伏发电项目 施 工 内 容：组件安装 拍 摄 时 间：2024.03.03 10:47  建湖耀宁新能源科技有限公司 7370KWp 分布式光伏发电项目 施 工 内 容：组件吊装 拍 摄 时 间：2024.03.03 09:50	
本日现场监理人员		胡学东
记录人:胡学东		总监理工程师:

