

监 理 日 志

日期：2024 年 03 月 04 日

天气：阴转小雨

星期：一

气温：0℃~6℃

工程名称：建湖耀宁新能源科技有限公司 7370KWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况： 一、检查施工人员佩戴安全帽正常。 二、检查组件安装良好，软面焊接到位，。 三、检查组件安装歪已在整改。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上 海 晶 日 太 阳 能 科 技 有 限 公 司	一、一号车间直流电缆放线、组件抬运，组件安装焊接复查，逆变终端安装。 二、二号车间檩条安装、组件支架安装、屋面开孔及软面焊接。 三、施工人五十人，管理人员三人，吊车一台。
主 要 施 工 图 片	 	
本日现场监理人员		胡学东
记录人:胡学东		总监理工程师: