

# 监 理 日 志

日期：2024 年 03 月 06 日

天气：晴

星期：三

气温：-1℃9℃

工程名称：建湖耀宁新能源科技有限公司 7370KWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>巡视工地施工现场情况：</p> <p>一、检查施工人员佩戴安全帽正常，检查吊车手续齐全，已拉警示线，两人专职看护。</p> <p>二、检查组件安装良好，檩条安装部分不符合要求，短檩条两根接在一起，要求散开放两头。</p> <p>三、检查逆变端安装制作符合要求。</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位  上 海 晶 日 太 阳 能 科 技 有 限 公 司	施 工 内 容 及 进 度  一、一号车间逆变终端安装、组件安装抬运、直流放线、开路电压测试。  二、二号车间组件吊运，檩条安装、组件支架安装、组件安装，漏点检查。  三、施工人四十五人，管理人员三人，钡车一台、吊车一台。
主 要 施 工 图 片	 <p>建湖耀宁新能源科技有限公司 7370KWp 分布式光伏发电项目 施工内容：组件吊装 拍摄时间：2024.03.06 09:52</p> <p>建湖耀宁新能源科技有限公司 7370KWp 分布式光伏发电项目 施工内容：组件安装 拍摄时间：2024.03.06 10:15</p>	
本日现场监理人员	胡学东	
记录人：胡学东	总监理工程师：	