

监 理 日 志

日期：2024 年 03 月 11 日

天气：晴

星期：一

气温：3℃~15℃

工程名称：建湖耀宁新能源科技有限公司 7370KWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>巡视工地施工现场情况：</p> <p>一、检查施工人员佩戴安全帽正常，检查吊车手续齐全，两侧已拉警示线，专人指挥。</p> <p>二、检查组件安装良好，检查直放线组串连插口到位开路电压测试认真。</p> <p>三、组件搬运良好，檩条也已经整改。</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位 上 海 晶 日 太 阳 能 科 技 有 限 公 司	施 工 内 容 及 进 度 一、组件安装、抬运、直流放线、组串连接、开路电压测试、垃圾清理吊运。 二、二号车檩条安装、组件搬运、组件安装。 三、三号屋面支架安装，组件抬运。 四、施工人员五十人，管理人员三人，吊车一台。
主 要 施 工 图 片	  <p>建湖耀宁新能源科技有限公司 7370KWp 分布式光伏发电项目</p> <p>施工内容：开路电压测试 拍摄时间：2024.03.11 10:42</p> <p>建湖耀宁新能源科技有限公司 7370KWp 分布式光伏发电项目</p> <p>施工内容：垃圾清理 拍摄时间：2024.03.11 10:19</p>	
本日现场监理人员		胡学东
记录人：胡学东		总监理工程师：

