

监 理 日 志

日期：2024 年 03 月 12 日

天气：晴

星期：二

气温：0℃~12℃

工程名称：建湖耀宁新能源科技有限公司 7370KWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况： 一、检查施工人员佩戴安全帽正常，。 二、检查组件安装良好，多个部遮挡阳光，要求通过设计调整。 三、检查直放线组串连插口到位开路电压测试认真，但部分长 线管没有接口，用胶带缠绕接头要求求整改。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上 海 晶 日 太 阳 能 科 技 有 限 公 司	一、组件安装、抬运、直流放线、组串连接、开路电压 测试、垃圾打扫清理。 二、二号线檩条安装、组件搬运、组件安装、檩条安装。 三、三号屋面支架安装，檩条安装。 四、施工人员三十五人，管理人员两人。
主 要 施 工 图 片	 建湖耀宁新能源科技有限公司 7370KWp分布式光伏发电项 目 施 工 内 容：组件安装 拍 摄 时 间：2024.03.12 10:54  建湖耀宁新能源科技有限公司 7370KWp分布式光伏发电项 目 施 工 内 容：支架安装 拍 摄 时 间：2024.03.12 10:49	
本日现场监理人员		胡学东
记录人：胡学东		总监理工程师：