

监 理 日 志

日期：2024 年 03 月 13 日

天气：晴

星期：三

气温：5℃~12℃

工程名称：建湖耀宁新能源科技有限公司 7370KWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况： 一、检查施工人员佩戴安全帽正常，。 二、检查组件安装良好，组件搬运两人抬运。 三、检查直放线组串连插口到位开路电压测试认真，线插到位。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上 海 晶 日 太 阳 能 科 技 有 限 公 司	一、一号车间安装完成，北侧已并网发。 二、二号车檩条安装、组件搬运、组件安装、檩条安装。 三、三号屋面支架安装，组件安装。 四、施工人员三十五人，管理人员两人。
主 要 施 工 图 片	 	
本日现场监理人员		胡学东
记录人: 胡学东		总监理工程师: