

监 理 日 志

日期：2024 年 03 月 15 日

天气：阴

星期：五

气温：6℃~16℃

工程名称：建湖耀宁新能源科技有限公司 7370KWp 分布式光伏发电项目

监理工作情况	巡视工地施工现场情况： 一、检查施工人员佩戴安全帽正常。 二、检查组件安装多处边压未装，要求全面检查装置到位。 三、检查放线、组串连接，线插插置到位。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	上海晶日太阳能科技有限公司	一、一号车间恢复原屋面接地网。 二、二号车间过长檩条切割、组件安装、直流放线。 三、现场托盘、纸箱整理。 四、施工人员二十五人，管理人员两人。
主要施工图片	 	
本日现场监理人员		胡学东
记录人:胡学东		总监理工程师:

