

监 理 日 志

日期：2024 年 03 月 17 日

天气：晴

星期：日

气温：1℃~10℃

工程名称：建湖耀宁新能源科技有限公司 7370KWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况： 一、检查施工人员佩戴安全帽正常。 二、检查组件安装全部完成。 三、检查桥架接地牢固，桥架固定到位，部分无支架的要求尽快材料到位。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上 海 晶 日 太 阳 能 科 技 有 限 公 司	一、一号车间桥架固定、接地连接，原屋面接地网恢复焊接。 二、二号边压块补将、长檩条切割、桥架安装固定、直流套管放线。 三、施工人员二十人，管理人员两人。
主 要 施 工 图 片	 建湖耀宁新能源科技有限公司 7370KWp分布式光伏发电项目 施 工 内 容：桥架固定 拍 摄 时 间：2024.03.17 10:48  建湖耀宁新能源科技有限公司 7370KWp分布式光伏发电项目 施 工 内 容：屋面接地焊接 拍 摄 时 间：2024.03.17 10:37	
本日现场监理人员		胡学东
记录人:胡学东		总监理工程师:

