

监 理 日 志

日期：2024 年 03 月 22 日

天气：晴

星期：五

气温：11℃~24℃

工程名称：建湖耀宁新能源科技有限公司 7370KWp 分布式光伏发电项目

监理工作情况	巡视工地施工现场情况： 一、检查施工人员佩戴安全帽正常。 二、检查原接地恢复良好，套管放线到位，开路电压测试到位。 三、检查桥架洞盖制作良好，桥架盖板固定到位。 四、接地网焊接呈鱼鳞状，搭接长度符合规范要求。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	上海晶日太阳能科技有限公司	一、一号车间接地安装，原屋面接地网焊接。 二、二号屋面桥架盖板固定、直流套管放线、开路电压测试。 三、施工人员十二人，管理人员两人。
主要施工图片	 建湖耀宁新能源科技有限公司 7370KWp 分布式光伏发电项目 施工内容：接地底座搬运 拍摄时间：2024.03.22 10:32  建湖耀宁新能源科技有限公司 7370KWp 分布式光伏发电项目 施工内容：开路电压检测 拍摄时间：2024.03.22 10:24	
本日现场监理人员		胡学东
记录人：胡学东		总监理工程师：