

监 理 日 志

日期：2024 年 04 月 09 日

天气：晴

星期：二

气温：10℃~20℃

工程名称：建湖耀宁新能源科技有限公司 7370KWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况： 一、检查施工人员佩戴安全帽正常。 二、检查二号接地焊接饱满，制作良好，一号直流绑扎良好。 三、检查成品库水管安装良好，保温到位，室内用桥架装饰美观。	
施 工 情 况	施 工 单 位 上 海 晶 日 太 阳 能 科 技 有 限 公 司	施 工 内 容 及 进 度 一、二号接地网焊接三人、接地搬运制作一人。 二、一号直流检查绑扎四人。 三、成品库水管安装两人。 四、施工人员十人，管理人员两人。
主 要 施 工 图 片	 建湖耀宁新能源科技有限公司 7370KWp分布式光伏发电项目 工作 内容：水管安装 拍 摄 时 间：2024.04.09 15:28  建湖耀宁新能源科技有限公司 7370KWp分布式光伏发电项目 工作 内容：接地焊接 拍 摄 时 间：2024.04.09 10:02	
本日现场监理人员		胡学东
记录人:胡学东		总监理工程师:

