

监 理 日 志

日期：2024 年 03 月 03 日

天气：晴

星期：日

气温：5~14℃

工程名称:京能科技睿博家居 5MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、安全旁站 A1 屋面吊装角铁、导轨、走道板。 2、检查 E1、E2 屋面运维通道安装质量情况，符合设计及规范要求。 3、检查现场运维通道焊接质量情况，是否配备灭火器。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	无锡 钧茂 聚晟 新能 源科 技有 限公 司	1、A1 屋面吊装角铁、走道板。 2、E2、E1 屋面运维通道安装 3、A1 屋面走道板、导轨、角铁散料。	
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况		管理人员3人 施工人员17人 25t吊车1台 叉车1台	
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		姜旭	
记 录 人： 姜旭		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	