

监 理 日 志

日期：2024 年 03 月 08 日

天气：晴

星期：五

气温：0~12℃

工程名称:京能科技睿博家居 5MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查 A1 屋面运维通道、夹具导轨安装质量情况，符合设计及规范要求。 2、检查 E1 夹具组装及安装质量，符合设计及规范要求。 3、检查组件、接地扁铁型号规格，符合设计及规范要求。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	无锡 钧茂 聚晟 新能 源科 技有 限公 司	1、A1 运维通道安装，夹具导轨安装 2、E1 定位放线夹具安装 3、组件进场 110 箱，A1 接地扁铁进场卸货	
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况		管 理 人 员 3 人 施 工 人 员 36 人	
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		姜旭	
记 录 人： 姜旭		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	