

监 理 日 志

日期：2024 年 03 月 10 日

天气：晴

星期：日

气温：7~15℃

工程名称:京能科技睿博家居 5MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查 A1 屋面运维通道、夹具导轨安装质量情况，符合设计及规范要求。 2、检查 E1、E2 夹具组装及安装质量，符合设计及规范要求。 3、检查夹具、组件、桥架型号规格，符合设计及规范要求。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	无锡 钧茂 聚晟 新能 源科 技有 限公 司	1、A1 运维通道安装，夹具导轨安装 2、E1、E2 夹具导轨安装 3、夹具、桥架、组件全部到货。	
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况		管 理 人 员 3 人 施 工 人 员 36 人	
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		姜旭	
记 录 人： 姜旭		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表（签字）：	