

监 理 日 志

日期：2024 年 03 月 17 日

天气：小雨转多云

星期：日

气温：5~14℃

工程名称:京能科技睿博家居 5MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查 E1 组件、接地扁铁分散情况，符合设计及规范要求。 2、检查 A1 接地扁铁安装、夹具组装质量，符合设计及规范要求。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	无锡 钧茂 聚晟 新能 源科 技有 限公 司	1、E1 组件、接地扁铁分散。 2、A1 接地扁铁安装、夹具组装。 3、上午下雨无人施工	
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况		管 理 人 员3人 施 工 人 员35人	
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		姜旭	
记 录 人： 姜旭		总 监 理 工 程 师/总 监 理 工 程 师 代 表（签 字）：	