

监 理 日 志

日期：2024 年 03 月 24 日

天气：小雨转多云

星期：日

气温：15~21℃

工程名称:京能科技睿博家居 5MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查 E1 组件安装质量，符合设计及规范要求。 2、检查 A1 夹具安装、组件安装，符合设计及规范要求。 3、检查 E2 直流电缆敷设质量，符合设计及规范要求。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	无锡 钧茂 聚晟 新能 源科 技有 限公 司	1、E1 组件安装及调整。 2、A1 夹具安装、组件安装。 3、E2 直流电缆敷设。	
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况		管 理 人 员3人 施 工 人 员35人	
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		姜旭	
记 录 人： 姜旭		总 监 理 工 程 师/总 监 理 工 程 师 代 表（ 签 字）：	