

监 理 日 志

日期：2024 年 04 月 02 日

天气：中雨转多云

星期：二

气温：16~22℃

工程名称:京能科技睿博家居 5MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查 A1 直流电缆敷设、接地扁铁安装质量，符合设计及规范要求。 2、检查低压交流电缆型号规格，符合设计及规范要求。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	无锡 钧茂 聚晟 新能 源科 技有 限公 司	1、A1 直流电缆敷设、接地扁铁安装 2、低压交流电缆进场卸货。 3、上午下雨无人施工	
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况		管 理 人 员 3 人 施 工 人 员 38 人	
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		姜旭	
记 录 人： 姜旭		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	