

监 理 日 志

工程名称：上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

日期	2025 年 1 月 14 日 星期二	天气	晴	气温	2°C ~ 14°C
监理人员动态： 2 人	材料进场、见证取样、合格情况： 方桩进场 40 根。				
施工方人员动态：施工人员 4 人 管理人员 5 人					
施工机械动态：挖掘机 1 台，打桩机 1 台					
监理工作情况	1、参加业主审查监理、总包单位的进场资料。 2、检查验收进场管桩。				
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	上海电力安装第一工程有限公司	1、设计单位现场桩基点位复核。 2、场地平整。 3、方桩进场。 4、道路铺设钢板。			
其它事项	/				
记录人	张献兵	总监签阅	张献兵		