

监 理 日 志

工程名称：上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

日期	2025 年 1 月 15 日 星期三		天气	晴	气温	-3℃~6℃
监理人员动态： 2 人				材料进场、见证取样、合格情况： 600/400-7C 方桩进场 40 根。		
施工方人员动态：施工人员 4 人 管理人员 5 人						
施工机械动态：挖掘机 1 台，打桩机 1 台，吊车 1 台						
监理工作情况	1、参加业主审查监理、总包单位的进场资料。 2、检查验收进场管桩，出厂合格证有错误，无出厂检测报告。					
施工情况	施工单位	施工内容及进度				
	上海电力安装第一工程有限公司	1、项目进场安全闸机安装。 2、场地平整。 3、PHS600/400-7C 方桩进场。				
其它事项	/					
记录人		张献兵		总监签阅		张献兵