

监 理 日 志

工程名称：上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

日期	2025 年 1 月 2 日 星期四	天气	晴	气温	2℃—14℃
监理人员动态： 3 人			材料进场、见证取样、合格情况： 无材料进场		
施工方人员动态：施工人员 0 人 管理人员 6 人					
施工机械动态：无					
监理工作情况	1、整理前期资料；上传监理云。 2、整理何冰一人一档资料。 3、对进场监理进行安全教育培训。 4、审查总包报审的前期资料并签字盖章。				
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	上海电力安装第一工程有限公司	1、因业主与塘主对修复损坏塘埂事宜没有协商好，施工人员及施工机械没有进场。 2、未施工。			
其它事项	/				
记录人		张献兵	总监签阅	张献兵	