

监 理 日 志

工程名称：上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

| | | | | | |
|-------------------------------|--|---------------------|-----|----|------------|
| 日期 | 2025 年 1 月 21 日 星期二 | 天气 | 晴 | 气温 | 3°C ~ 13°C |
| 监理人员动态： 2 人 | 材料进场、见证取样、合格情况： 进场 400x13m 管桩 147 根，出厂质量证明文件齐全。 | | | | |
| 施工方人员动态：施工人员 5 人 管理人员 3 人 | | | | | |
| 施工机械动态：挖掘机 1 台，打桩机 1 台，吊车 0 台 | | | | | |
| 监理工作情况 | 1、检查方桩打桩质量及安全。 2、检查进场管桩质量。 | | | | |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 | | | |
| | 上海电力安装第一工程有限公司 | 1、G 区 600 方桩打桩 6 根。 | | | |
| 其它事项 | / | | | | |
| 记录人 | 张献兵 | 总监签阅 | 张献兵 | | |