

监 理 日 志

工程名称：上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

日期	2025 年 2 月 13 日 星期四		天气	晴	气温	1℃~9℃
监理人员动态： 3 人				材料进场、见证取样、合格情况：		
施工方人员动态：施工人员 0 人 管理人员 6 人						
施工机械动态：挖掘机 1 台，打桩机 2 台，吊车 0 台						
监 理 工 作 情 况	1、督促总包节后进场人员、保险、体检等资料报审。 2、督促总包施工人员进场。 3、参加节后复工安全培训会议。 4、参加协调会议。					
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度				
	上 海 电 力 安 装 第 一 工 程 有 限 公 司	1、组织开展复工安全培训、收心会；新进员工教育。 2、开工前承包商入场资料自纠自查。				
其 它 事 项	1、升压站未有施工图，暂不具备施工条件。 2、外线用地正在商谈中。					
记录人		何冰		总监签阅		张献兵