

# 监 理 日 志

工程名称：上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

|                                |   |   |                 |    |            |
|--------------------------------|---|---|-----------------|----|------------|
| 日期                             | 2025 年 2 月 14 日 星期五                     | 天气  | 小雨              | 气温 | 5°C ~ 10°C |
| 监理人员动态： 3 人                    |   |   | 材料进场、见证取样、合格情况： |    |            |
| 施工方人员动态： 施工人员 0 人 管理人员 6 人     |   |   |                 |    |            |
| 施工机械动态： 挖掘机 1 台，打桩机 2 台，吊车 0 台 |   |   |                 |    |            |
| 监理工作情况                         | 1、督促总包节后进场人员、保险、体检等资料报审。<br>2、审查总包报审资料。 |   |                 |    |            |
| 施工情况                           | 施工单位                                    | 施工内容及进度                                     |                 |    |            |
|                                | 上海电力安装第一工程有限公司                          | 1、节后人员进场前的各项资料准备，完善人员、保险、体检等资料，完善设备进场的报审资料。 |                 |    |            |
| 其它事项                           | 1、升压站未有施工图，暂不具备施工条件。<br>2、外线用地正在商谈中。    |   |                 |    |            |
| 记录人                            | 何冰                                      | 总监签阅  | 张献兵             |    |            |