

监 理 日 志

工程名称：上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

日期	2025 年 2 月 17 日 星期一		天气	晴	气温	1℃ ~ 10℃
监理人员动态： 3 人				材料进场、见证取样、合格情况：		
施工方人员动态：施工人员 0 人 管理人员 6 人						
施工机械动态：挖掘机 1 台，打桩机 2 台，吊车 0 台						
监理工作情况	1、督促总包节后进场人员、保险、体检等资料报审。 2、督促总包单位施工人员进场 3、参加桩基人员进场培训 4、参加项目协调会					
施工情况	施工单位	施工内容及进度				
	上海电力安装第一工程有限公司	1、桩基施工人员专项培训、考试。				
其它事项	1、升压站未有施工图，暂不具备施工条件。 2、外线用地正在商谈中。					
记录人		何冰		总监签阅		张献兵