

监 理 日 志

工程名称：上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

日期	2025 年 2 月 19 日 星期三		天气	晴	气温	3℃ ~ 10℃
监理人员动态： 3 人				材料进场、见证取样、合格情况：		
施工方人员动态：施工人员 10 人 管理人员 6 人						
施工机械动态：挖掘机 1 台，打桩机 2 台，吊车 0 台						
监理工作情况	1、督促施工作业人员班前交底及测血压、测酒精； 2、打桩施工现场检查；					
施工情况	施工单位	施工内容及进度				
	上海电力安装第一工程有限公司	1、施工内容：打桩施工； 2、进度：今日完成量：29 根，累计完成量：34 根，累计完成率：0.6%；				
其它事项	1、升压站未有施工图，暂不具备施工条件。 2、外线用地正在商谈中。					
记录人		何冰		总监签阅		张献兵