

监 理 日 志

工程名称：上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

日期	2025 年 2 月 21 日 星期五	天气	阴	气温	0°C ~ 8°C
监理人员动态：	3 人		材料进场、见证取样、合格情况：		
施工方人员动态：	施工人员 14 人 管理人员 6 人				
施工机械动态：	挖掘机 1 台，打桩机 2 台，吊车 0 台				
监理工作情况	1、督促施工作业人员班前交底及测血压、测酒精； 2、打桩施工现场检查；				
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	上海电力安装第一工程有限公司	1、施工内容：打桩施工； 2、进度：今日完成量：31 根，累计完成量：107 根，累计完成率：1.9%；			
其它事项	1、升压站未有施工图，暂不具备施工条件。 2、外线用地正在商谈中。				
记录人	何冰	总监签阅	张献兵		