

监 理 日 志

工程名称：上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

日期	2025 年 2 月 25 日 星期二		天气	阴	气温	4℃ ~ 7℃
监理人员动态： 4 人				材料进场、见证取样、合格情况：		
施工方人员动态：施工人员 9 人 管理人员 6 人						
施工机械动态：挖掘机 2 台，打桩机 2 台，吊车 0 台						
监理工作情况	1、参加每日站班会及收工会； 2、检查 G 区：管桩（PHC400AB95-13c）、方桩（PHS-AB600(400)-7c）打桩施工； 3、总桩数：5738 根，累计完成：332 根，今日完成：管桩 46 根，累计完成率：5.78%；					
施工情况	施工单位	施工内容及进度				
	上海电力安装第一工程有限公司	1、施工内容：光伏区 G 区打桩施工； 2、进度：今日完成量：46 根，累计完成量：332 根，累计完成率：5.78%； 3、管桩（PHC400AB95-13c）进场 97 根；				
其它事项	1、升压站未有施工图，暂不具备施工条件。 2、外线用地正在商谈中。					
记录人		何冰		总监签阅		张献兵