

# 监 理 日 志

工程名称：上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

日期	2025 年 3 月 01 日 星期六	天气	晴	气温	12°C ~ 23°C
监理人员动态：	4 人	材料进场、见证取样、合格情况： 管桩（PHC400AB95-13c）进场 63 根；			
施工方人员动态：	施工人员 11 人 管理人员 6 人				
施工机械动态：	挖掘机 3 台，打桩机 2 台，吊车 0 台				
监理工作情况	1、参加每日站班会及收工会； 2、进行桩基施工、吊运卸桩现场旁站； 3、检查 H 区：管桩（PHC400AB95-13c）打桩施工； 4、总桩数：5738 根，累计完成：532 根，今日完成：管桩 82 根；累计完成率：9.3%； 存在的问题： 1、H 区，1 根管桩（PHC400AB95-13c）施工时出现桩头损坏（已禁止使用）				
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	上海 电力 安装 第一 工程 有限 公司	1、施工内容：光伏区 H 区打桩施工； 2、进度：今日完成量：82 根，累计完成量：532 根，累计完成率：9.3%； 3、管桩进场 63 根；			
其它事项	1、升压站未有施工图，暂不具备施工条件。 2、外线用地正在商谈中。				
记录人	何冰	总监签阅	张献兵		