

监 理 日 志

工程名称：上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

日期	2025 年 3 月 05 日 星期三		天气	阴	气温	5℃ ~ 10℃
监理人员动态： 4 人				材料进场、见证取样、合格情况： 管桩（PHC400AB95-13c）进场 126 根； 方桩（PHS-AB600(400)-7c）进场 54 根；		
施工方人员动态：施工人员 16 人 管理人员 6 人						
施工机械动态：挖掘机 4 台，打桩机 3 台，吊车 0 台						
监理工作情况	1、参加每日站班会及收工会； 2、进行桩基施工、管材卸货现场旁站； 3、检查 H 区、J 区、L 区：管桩（PHC400AB95-13c）打桩施工； 4、总桩数：5738 根，累计完成：784 根，今日完成：管桩 76 根；累计完成率：13.7%； 存在的问题： 1、管材进场检查发现 10 根方桩（PHS-AB600(400)-7c）外观质量不合格（已要求退回）；					
施工情况	施工单位	施工内容及进度				
	上海电力安装第一工程有限公司	1、施工内容：光伏区 H 区、J 区、L 区打桩施工； 2、进度：今日完成量：76 根，累计完成量：784 根，累计完成率：13.7%； 3、管材进场 180 根；				
其它事项	1、升压站未有施工图，暂不具备施工条件。 2、外线用地正在商谈中。					
记录人		何冰		总监签阅		张献兵