

# 监 理 日 志

工程名称：上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

日期	2025 年 3 月 09 日 星期日	天气	阴	气温	8°C ~ 14°C
监理人员动态： 4 人 施工方人员动态： 施工人员 16 人 管理人员 4 人 施工机械动态： 挖掘机 5 台，打桩机 4 台，吊车 0 台			材料进场、见证取样、合格情况： 管桩（PHC400AB95-13c）进场 80 根； 方桩（PHS-AB600(400)-7c）进场 144 根		
监 理 工 作 情 况	1、参加每日站班会及收工会； 2、进行桩基施工、管材卸货现场旁站； 3、检查 H 区、K 区、L 区：打桩施工； 4、总桩数：5738 根，累计完成：1262 根，今日完成：管桩 72 根、方桩 44 根；累计完成率：22%； 存在的问题： 1、检查发现 K 区：打桩机每日设备检查未见. 挖掘机记录到 3 月 3 日，缺少标高技术人员； 2、现场的方桩倒运时损坏严重。 3、吊车卸桩时，支腿未完全伸出；吊车支腿临边太近，且支撑严重下沉；卸桩挂钩人员挂钩时接打电话；吊车支撑轮胎未离地，无法确保整机处于水平状态； 4、现场方桩卸货采用一拖二；				
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度			
	上 海 电 力 安 装 第 一 工 程 有 限 公 司	1、施工内容：光伏区 H 区、K 区、L 区打桩施工； 2、进度：今日完成量：116 根，累计完成量：1262 根，累计完成率：22%； 3、管材到货：224 根；			
其 它 事 项	1、升压站未有施工图，暂不具备施工条件。 2、外线用地正在商谈中。				
记 录 人	何 冰	总 监 签 阅	张 献 兵		