

监 理 日 志

工程名称：上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

日期	2025 年 3 月 10 日 星期日	天气	阴	气温	9℃ ~ 13℃
监理人员动态： 4 人			材料进场、见证取样、合格情况：无		
施工方人员动态：施工人员 18 人 管理人员 6 人					
施工机械动态：挖掘机 5 台，打桩机 4 台，吊车 0 台					
监 理 工 作 情 况	1、参加每日站班会及收工会； 2、进行桩基施工现场旁站； 3、检查 G 区、K 区、L 区，打桩施工质量； 4、检查发现 L 区方桩施工，桩位偏位，管桩桩身垂直度不满足要求；（已签发监理通知单 1311-FXYH-TZD-006）				
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度			
	上海 电 力 安 装 第 一 工 程 有 限 公 司	1、施工内容：光伏区 G 区、K 区、L 区打桩施工； 2、进度：总桩数：5738 根，累计完成：1383 根，今日完成：管桩 72 根、方桩 49 根；累计完成率：24.1%；			
其 它 事 项	1、升压站未有施工图，暂不具备施工条件。 2、外线用地正在商谈中。				
记录人		何冰		总监签阅	张献兵