

监 理 日 志

工程名称：上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

日期	2025 年 3 月 15 日 星期六		天气	阴	气温	5℃ ~ 11℃
监理人员动态： 4 人				材料进场、见证取样、合格情况： 管桩（PHC400AB95-13c）进场 131 根； 方桩（PHS-AB600(400)-7c）进场 94 根		
施工方人员动态：施工人员 18 人 管理人员 6 人						
施工机械动态：挖掘机 6 台，打桩机 4 台，吊车 0 台						
监 理 工 作 情 况	1、参加每日站班会及收工会； 2、进行桩基施工、卸桩现场旁站； 3、检查 J 区、K 区、L 区，打桩施工质量；					
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度				
	上海 电 力 安 装 第 一 工 程 有 限 公 司	1、施工内容：光伏区 J 区、K 区、L 区打桩施工； 2、进度：总桩数：5738 根，累计完成：1873 根，今日完成：管桩 63 根、方桩 48 根；累计完成率：32.6%； 3、管材到货 225 根；				
其 它 事 项	1、升压站未有施工图，暂不具备施工条件。 2、外线用地正在商谈中。					
记录人		何冰		总监签阅		张献兵