

监 理 日 志

工程名称：上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

|                               |                                                                                                  |                                                                                                                    |    |                                                                                |    |           |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| 日期                            | 2025 年 3 月 23 日    星期日                                                                           |                                                                                                                    | 天气 | 晴                                                                              | 气温 | 10℃ ~ 28℃ |
| 监理人员动态：    4 人                |                                                                                                  |                                                                                                                    |    | 材料进场、见证取样、合格情况：<br>管桩（PHC400AB95-13c）进场 147 根；<br>方桩（PHS-AB600(400)-7c）进场 59 根 |    |           |
| 施工方人员动态：施工人员 20 人    管理人员 6 人 |                                                                                                  |                                                                                                                    |    |                                                                                |    |           |
| 施工机械动态：挖掘机 6 台，打桩机 5 台，吊车 0 台 |                                                                                                  |                                                                                                                    |    |                                                                                |    |           |
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况    | 1、参加每日站班会及收工会；<br>2、进行桩基施工、卸桩现场旁站；<br>3、检查 N 区、M 区、C 区、D 区，打桩施工质量；<br>4、施工现场坑洞未及时布置防护措施（已要求现场整改） |                                                                                                                    |    |                                                                                |    |           |
| 施<br>工<br>情<br>况              | 施<br>工<br>单<br>位                                                                                 | 施 工 内 容 及 进 度                                                                                                      |    |                                                                                |    |           |
|                               | 上海<br>电<br>力<br>安<br>装<br>第<br>一<br>工<br>程<br>有<br>限<br>公<br>司                                   | 1、施工内容：光伏区 N 区、M 区、C 区、D 区打桩施工；<br>2、进度：总桩数：5738 根，累计完成：3028 根，今日完成：管桩 112 根、方桩 42 根；累计完成率：52.8%；<br>3、管材到货 206 根； |    |                                                                                |    |           |
| 其它<br>事项                      | 1、升压站未有施工图，暂不具备施工条件。<br>2、外线用地租地已完成。                                                             |                                                                                                                    |    |                                                                                |    |           |
| 记录人                           |                                                                                                  | 何冰                                                                                                                 |    | 总监签阅                                                                           |    | 张献兵       |