

监 理 日 志

工程名称：上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

日期	2025 年 3 月 27 日 星期四	天气	雨	气温	8°C ~ 22°C
监理人员动态： 4 人			材料进场、见证取样、合格情况：无		
施工方人员动态：施工人员 0 人 管理人员 6 人					
施工机械动态：挖掘机 6 台，打桩机 5 台					
监理工作情况	1、召开周监理例会、周安全例会； 2、参加周安全会议；				
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	上海电力安装第一工程有限公司	1、今日下雨未施工；			
其它事项	1、升压站未有施工图，暂不具备施工条件。 2、外线用地租地已完成。				
记录人	何冰	总监签阅	张献兵		