

监 理 日 志

工程名称：上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

日期	2025 年 3 月 28 日 星期五		天气	晴	气温	5℃ ~ 11℃
监理人员动态： 4 人				材料进场、见证取样、合格情况： 管桩（PHC400AB95-13c）进场 325 根 方桩（PHS-AB600(400)-7c）进场 46 根		
施工方人员动态：施工人员 20 人 管理人员 6 人						
施工机械动态：挖掘机 6 台，打桩机 5 台，吊车 0 台						
监理工作情况	1、参加每日站班会及收工会； 2、进行桩基施工、卸桩现场旁站； 3、检查 B 区、E 区、F 区、P 区，打桩施工质量；					
施工情况	施工单位	施工内容及进度				
	上海电力安装第一工程有限公司	1、施工内容：光伏区 B 区、E 区、F 区、P 区打桩施工； 2、进度：总桩数：5738 根，累计完成：3703 根，今日完成：管桩 113 根、方桩 41 根；累计完成率：64.5%； 3、管材到货 371 根；				
其它事项	1、升压站未有施工图，暂不具备施工条件。 2、外线用地租地已完成。					
记录人		何冰		总监签阅		张献兵