

监 理 日 志

工程名称：上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

日期	2025 年 4 月 01 日 星期二		天气	晴	气温	5℃ ~ 15℃
监理人员动态： 4 人				材料进场、见证取样、合格情况： 管桩（PHC400AB95-13c）进场 63 根；		
施工方人员动态：施工人员 38 人 管理人员 11 人						
施工机械动态：挖掘机 8 台，打桩机 5 台，随车吊 1 台，吊车 1 台						
监理工作情况	1、参加每日站班会及收工会； 2、进行桩基施工、卸桩现场旁站； 3、桩头打磨除锈、支架安装现场检查； 4、检查 B 区、D 区、C 区，打桩施工质量； 5、H 区场地平整检查；					
施工情况	施工单位	施工内容及进度				
	上海电力安装第一工程有限公司	1、施工内容：光伏区 B 区、D 区、C 区打桩施工； 2、进度：总桩数：5738 根，累计完成：4550 根，今日完成：管桩 153 根、方桩 70 根；累计完成率：79.3%； 3、管材到货 63 根； 4、G 区今日桩头除锈 52 根；G 区今日钢结构支架梁安装 16 段，合计安装 22 段；H 区场地平整；				
其它事项	1、升压站未有施工图，暂不具备施工条件。 2、外线用地租地已完成。					
记录人		何冰		总监签阅		张献兵