

监 理 日 志

工程名称：上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

日期	2025 年 4 月 02 日 星期三	天气	晴	气温	6°C ~ 24°C
监理人员动态：	4 人	材料进场、见证取样、合格情况： 管桩（PHC400AB95-13c）进场 67 根；			
施工方人员动态：	施工人员 38 人 管理人员 11 人				
施工机械动态：	挖掘机 8 台，打桩机 5 台，随车吊 1 台，吊车 1 台				
监理工作情况	1、参加每日站班会及收工会； 2、进行桩基施工、卸桩现场旁站； 3、桩头打磨除锈检查； 4、检查 B 区、D 区、E 区，打桩施工质量； 5、G 区 L 轴 J 轴 K 轴 H 轴中部钢梁安装检查；				
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	上海电力安装第一工程有限公司	1、施工内容：光伏区 B 区、D 区、E 区打桩施工； 2、进度：总桩数：5738 根，累计完成：4550 根，今日完成：管桩 153 根、方桩 70 根；累计完成率：79.3%； 3、管材到货 67 根； 4、G 区 L 轴 J 轴 K 轴 H 轴中部钢梁安装，今日安装 26 段梁，合计完成 48 段；H 区塘底场地平整已完成；G 区管桩桩头刷底漆 86 根；G 区方桩桩头除锈 35 根；			
其它事项	1、升压站未有施工图，暂不具备施工条件。 2、外线用地租地已完成。				
记录人	何冰	总监签阅	张献兵		