

监 理 日 志

工程名称：上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

日期	2025 年 4 月 11 日 星期五		天气	多云	气温	13℃ ~ 21℃
监理人员动态： 4 人				材料进场、见证取样、合格情况：无		
施工方人员动态：施工人员 19 人 管理人员 11 人						
施工机械动态：挖掘机 6 台，打桩机 1 台，随车吊 1 台，吊车 1 台						
监 理 工 作 情 况	1、参加每日站班会及收工会； 2、检查 J 区桩头打磨除锈、G 区支架横梁安装； 3、检查场内道路清理、洒水降尘； 4、组织召开周监理例会、周安全例会； 5、参加《承包商安全管理提升专项行动方案》《高频易发事故防范重点要求》安全学习教育培训；					
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度				
	上海 电 力 安 装 第 一 工 程 有 限 公 司	1、进度：总桩数：5738 根，累计完成：5738 根，今日完成：管桩 137 根； 累计完成率：100%； 2、G 区端部管桩钢结构支架横梁安装 3 套；J 区端部方桩除锈刷漆 71 根； 3、场内道路清理（7：55）、道路洒水（8：20） 4、组织召开周监理例会、周安全例会； 5、参加《承包商安全管理提升专项行动方案》《高频易发事故防范重点要求》安全学习教育培训；				
其它 事项	1、升压站未有施工图，暂不具备施工条件。 2、外线用地租地已完成。					
记录人		何冰		总监签阅		张献兵