

监 理 日 志

工程名称：上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

日期	2025 年 4 月 12 日 星期六		天气	雨转阴 大风	气温	13℃ ~ 21℃
监理人员动态： 4 人				材料进场、见证取样、合格情况： 1、钢绞线到场， $\varnothing$ 12.7 到货 8756m， $\varnothing$ 15.2 到货 7696.8m		
施工方人员动态：施工人员 0 人 管理人员 8 人						
施工机械动态：挖掘机 6 台，打桩机 1 台，随车吊 1 台，吊车 1 台						
监 理 工 作 情 况	1、参加施工作业人员安全教育培训 2、整理资料 3、钢绞线材料进场验收					
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度				
	上海 电 力 安 装 第 一 工 程 有 限 公 司	1、支架安装队伍新进人员资料完善； 2、人员安全教育培训。 3、钢绞线到场， $\varnothing$ 12.7 到货 8756 米， $\varnothing$ 15.2 到货 7696.8 米。				
其它 事项	1、升压站未有施工图，暂不具备施工条件。 2、外线用地租地已完成。					
记录人		何冰		总监签阅		张献兵