

监 理 日 志

工程名称：上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

日期	2025 年 4 月 13 日 星期日	天气	晴 大风	气温	11°C ~ 19°C
监理人员动态： 4 人			材料进场、见证取样、合格情况： 1、端部梁到场 129 根		
施工方人员动态： 施工人员 17 人 管理人员 6 人					
施工机械动态： 挖掘机 6 台，打桩机 1 台，随车吊 1 台，吊车 1 台					
监理工作情况	1、参加每日站班会及收工会； 2、检查 J 区桩头打磨除锈； 3、检查场内道路清理、洒水降尘； 4、端部梁材料进场验收；				
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	上海电力安装第一工程有限公司	1、支架安装进度：总数：2482 套，累计完成：208 套，今日完成：0 套；累计完成率：8.4%； 2、J 区端部方桩除锈刷漆 51 根；L 区桩基水平静载检测； 3、场内道路清理（13：15）、道路洒水（10：20）、离场车辆清洗（8：10）			
其它事项	1、升压站未有施工图，暂不具备施工条件。 2、外线用地租地已完成。				
记录人	何冰	总监签阅	张献兵		