

监 理 日 志

工程名称：上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

日期	2025 年 4 月 14 日 星期一		天气	晴 大风	气温	9℃ ~ 22℃
监理人员动态： 4 人				材料进场、见证取样、合格情况：无		
施工方人员动态：施工人员 18 人 管理人员 9 人						
施工机械动态：挖掘机 6 台，打桩机 1 台，随车吊 1 台，吊车 1 台						
监理工作情况	1、参加每日站班会及收工会； 2、检查 J 区桩头打磨除锈；L 区桩基水平静载检测检查 3、检查场内道路清理、洒水降尘；					
施工情况	施工单位	施工内容及进度				
	上海电力安装第一工程有限公司	1、支架安装进度：总数：2482 套，累计完成：208 套，今日完成：0 套；累计完成率：8.4%； 2、J 区端部方桩除锈刷漆 138 根；L 区桩基水平静载检测； 3、场内道路清理（9：15）、道路洒水（10：20）				
其它事项	1、升压站未有施工图，暂不具备施工条件。 2、外线用地租地已完成。					
记录人		何冰		总监签阅		张献兵