

监 理 日 志

工程名称：上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

日期	2025 年 4 月 16 日 星期三		天气	晴	气温	15℃ ~ 21℃
监理人员动态： 4 人				材料进场、见证取样、合格情况：无		
施工方人员动态：施工人员 20 人 管理人员 9 人						
施工机械动态：挖掘机 6 台，打桩机 1 台，随车吊 1 台，吊车 0 台						
监理工作情况	1、参加每日站班会及收工会； 2、检查 P 区、K 区桩头打磨除锈；K 区、M 区桩基桩身完整性检测； 3、H 区支架横梁安装现场旁站； 4、检查场内道路清理、洒水降尘；					
施工情况	施工单位	施工内容及进度				
	上海电力安装第一工程有限公司	1、支架安装进度：总数：2482 套，累计完成：247 套，今日完成：19 套；累计完成率：10%； 2、P 区桩头除锈防腐 52 根；K 区桩头除锈防腐 42 根。 3、K、M 区桩基桩身完整性检测,M 区桩基水平静载。 4、场内道路清理（9：25）、道路洒水（10：30）				
其它事项	1、升压站未有施工图，暂不具备施工条件。 2、外线用地租地已完成。					
记录人		何冰		总监签阅		张献兵