

监 理 日 志

工程名称：上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

日期	2025 年 4 月 19 日 星期六		天气	晴	气温	18℃ ~ 24℃
监理人员动态： 4 人				材料进场、见证取样、合格情况： 支架横梁进场 62 套； PHC400-10 进场 31 根； PHC400-8 进场 9 根；		
施工方人员动态：施工人员 29 人 管理人员 11 人						
施工机械动态：挖掘机 6 台，打桩机 1 台，随车吊 1 台，吊车 2 台						
监 理 工 作 情 况	1、参加每日站班会及收工会； 2、检查 K 区桩头打磨除锈；P 区水平静载实验； 3、设备基础桩基打桩施工现场旁站； 3、H 区支架横梁安装现场旁站； 4、检查场内道路清理、洒水降尘；					
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度				
	上海 电 力 安 装 第 一 工 程 有 限 公 司	1、支架安装进度：总数：2482 套，累计完成：327 套，今日完成：55 套； 累计完成率：13.2%； 2、K 区桩头除锈防腐 88 根。 3、P 区桩基水平静载检测。 4、设备基础桩基打桩 33 根。 5、PHC400-10 到场 31 根，PHC400-8 到场 9 根；支架横梁到场 62 套。 6、场内道路清理（8：15）、道路洒水（9：50）				
其 它 事 项	1、升压站未有施工图，暂不具备施工条件。 2、外线用地租地已完成。					
记录人		何 冰		总监签阅		张献兵