

# 监 理 日 志

工程名称：上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

|                                       |                                                                                                          |                                                                                                                                                                     |    |                                 |    |           |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------|----|-----------|
| 日期                                    | 2025 年 4 月 20 日    星期日                                                                                   |                                                                                                                                                                     | 天气 | 晴                               | 气温 | 14℃ ~ 23℃ |
| 监理人员动态：    4 人                        |                                                                                                          |                                                                                                                                                                     |    | 材料进场、见证取样、合格情况：<br>支架横梁进场 89 套； |    |           |
| 施工方人员动态： 施工人员 31 人    管理人员 11 人       |                                                                                                          |                                                                                                                                                                     |    |                                 |    |           |
| 施工机械动态：挖掘机 5 台，打桩机 1 台，随车吊 2 台，吊车 2 台 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                     |    |                                 |    |           |
| 监 理<br>工 作<br>情 况                     | 1、参加每日站班会及收工会；<br>2、检查 M 区桩头打磨除锈；P 区水平静载实验；<br>3、设备基础桩基打桩施工现场旁站；<br>3、H 区支架横梁安装现场旁站；<br>4、检查场内道路清理、洒水降尘； |                                                                                                                                                                     |    |                                 |    |           |
| 施 工<br>情 况                            | 施 工<br>单 位                                                                                               | 施 工 内 容 及 进 度                                                                                                                                                       |    |                                 |    |           |
|                                       | 上海<br>电 力<br>安 装<br>第 一<br>工 程<br>有 限<br>公 司                                                             | 1、支架安装进度：总数：2482 套，累计完成：378 套，今日完成：51 套；<br>累计完成率：15.2%；<br>2、M 区桩头除锈防腐 60 根。<br>3、P 区桩基水平静载检测。<br>4、设备基础桩基打桩 30 根。<br>5、支架横梁到场 89 套。<br>6、场内道路清理（9：25）、道路洒水（10：30） |    |                                 |    |           |
| 其 它<br>事 项                            | 1、升压站未有施工图，暂不具备施工条件。<br>2、外线用地租地已完成。                                                                     |                                                                                                                                                                     |    |                                 |    |           |
| 记录人                                   |                                                                                                          | 何冰                                                                                                                                                                  |    | 总监签阅                            |    | 张献兵       |