

监 理 日 志

工程名称：上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

日期	2025 年 4 月 21 日 星期一		天气	阴	气温	17℃ ~ 22℃
监理人员动态： 4 人				材料进场、见证取样、合格情况： 稳定系统到场 31 套（G 区和 H 区）		
施工方人员动态： 施工人员 29 人 管理人员 11 人						
施工机械动态：挖掘机 6 台，打桩机 1 台，随车吊 1 台，吊车 1 台						
监理工作情况	1、参加每日站班会及收工会； 2、检查 M 区桩头打磨除锈；P 区桩基抗拔试验检测； 3、设备基础桩基打桩施工现场旁站； 4、H 区支架横梁安装现场旁站； 5、检查场内道路清理、洒水降尘；					
施工情况	施工单位	施工内容及进度				
	上海电力安装第一工程有限公司	1、支架安装进度：总数：2482 套，累计完成：412 套，今日完成：34 套；累计完成率：16.6%； 2、M 区桩头除锈防腐 60 根。 3、P 区桩基抗拔试验检测。 4、设备基础桩基打桩 29 根。 5、G 区斜拉桩头斜拉索试制作完成 28 个。 6、稳定系统到场 31 套（G 区和 H 区）。 7、场内道路清理（8：20）、道路洒水（9：30）				
其它事项	1、升压站未有施工图，暂不具备施工条件。 2、外线用地租地已完成。					
记录人		何冰		总监签阅		张献兵