

监 理 日 志

工程名称：上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

日期	2025 年 4 月 27 日 星期日		天气	多云	气温	15℃ ~ 18℃
监理人员动态： 4 人				材料进场、见证取样、合格情况： 支架横梁到场 61 套 15.2mm 钢绞线到场 7791m 12.7mm 钢绞线到场 31318m		
施工方人员动态： 施工人员 35 人 管理人员 11 人						
施工机械动态： 挖掘机 5 台， 打桩机 1 台， 随车吊 3 台， 吊车 2 台						
监理工作情况	1、参加每日站班会及收工会； 2、K 区桩头除锈，K 区支架横梁安装现场检查； 3、D 区桩基抗拔、静载试验检测检查； 4、检查场内道路清理、离场车辆清洗； 5、施工现场垃圾未及时清理（已要求现场整改）					
施工情况	施工 单位	施工内容及进度				
	上海 电力 安装 第一 工程 有限 公司	1、支架安装进度：总数：2482 套，累计完成：686 套，今日完成：41 套； 累计完成率：27.6%； 2、斜拉桩头安装进度：总数：3192 个，累计完成：40 个，今日完成：0 个； 累计完成率：1.3%； 3、K 区桩头除锈 15 根。 4、D 区桩基抗拔和静载试验检测。 5、支架横梁到场 61 套；15.2mm 钢绞线到场 7791m，12.7mm 钢绞线到场 31318m。 6、场内道路清理（8：15）、离场车辆清洗（9：20）				
其它 事项	1、升压站未有施工图，暂不具备施工条件。 2、外线用地租地已完成。					
记录人		何冰		总监签阅		张献兵