

# 监 理 日 志

工程名称：上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

日期	2025 年 4 月 28 日 星期一	天气	晴	气温	13°C ~ 24°C
监理人员动态： 4 人 施工方人员动态： 施工人员 40 人 管理人员 11 人 施工机械动态： 挖掘机 5 台， 打桩机 1 台， 随车吊 3 台， 吊车 2 台			材料进场、见证取样、合格情况： 支架横梁到场 61 套		
1、参加每日站班会及收工会； 2、K 区桩头除锈，M 区支架横梁安装现场检查； 3、C 区桩基检测检查； 4、检查设备基础、桩基更换、桥架基础打桩施工现场旁站； 5、检查场内道路清理、离场车辆清洗、道路洒水；					
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	上海电力安装第一工程有限公司	1、支架安装进度：总数：2482 套，累计完成：708 套，今日完成：22 套；累计完成率：28.5%； 2、斜拉桩头安装进度：总数：3192 个，累计完成：40 个，今日完成：0 个；累计完成率：1.3%； 3、K 区桩头除锈 15 根。 4、C 区桩基检测。 5、设备基础、桥架基础打桩 24 根；M 区桩更换。 6、支架横梁到场 61 套。 7、场内道路清理（7：40）、道路洒水（9：15）、离场车辆清洗（10：40）、垃圾清运（8：00）			
其它事项	1、升压站未有施工图，暂不具备施工条件。 2、外线用地租地已完成。				
记录人	何冰	总监签阅	张献兵		